



DOPRAVNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY s.r.o.

se sídlem Kunžak, Nerudova 476, PSČ 378 62
Zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích, vložka 22508, oddíl C

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY (OSVĚDČENÍ)

Název zakázky: Oprava a technické zhodnocení lesní cesty Hraběcí

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
LS Tábor
Přemyslova 1106
501 68 Hradec Králové
IČ: 421 96 451

Kontaktní osoba: ing. Alena Koubková – technický dozor, HIM
Tel.: +420 724 524 509

Dodavatel: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.
Nerudova 476
378 62 Kunžak
IČ: 026 98 331

Finanční objem: 3 564 755,00 Kč bez DPH

Termín zahájení prací: 01.12.2014

Termín dokončení prací: 30.05.2015

Místo plnění prací: k.ú. Planá nad Lužnicí, k.ú. Turovec

Stručný popis prací: Předmětem díla byla úprava stávající lesní cesty kategorie 1L, která zajišťuje přístup do okolních lesních porostů. Byl proveden nový kryt vozovky z asfaltového betonu, doplněn o odvodnění lesní cesty a úpravu nájezdu na silnici II/409.

První úsek - byla provedena úprava rozjezdu se silnicí II/409 v km 0,00-0,028 a zlepšení jeho parametrů. Jednalo se úpravu a doplnění poškozených částí krajů vozovky. Od km 0,028 až na konec první části byl položen nový kryt vozovky z asfaltového betonu tl. 5cm. V km 0,080-0,350 došlo k úpravě tělesa komunikace. V tomto úseku se dosypalo silniční těleso na potřebnou šířku. V km 0,430-0,535 provedena oprava a rozšíření vnitřní strany zatáčky. Do dna rušeného příkopu položeno drenážní potrubí Js125mm do lože ze štěrkopísku.

Druhý úsek - v této části došlo k úpravě vnitřní strany zatáčky v km 1,390-1,450, doplněním celé konstrukce. Došlo k doplnění trubního propustku v km 1,669.

Třetí úsek – došlo k položení nového krytu vozovky z asfaltobetonu.

V průběhu celé trasy byly provedeny nové trubní sjezdy Js400mm a délky 8,0m. Stávající i nové sjezdy zpevněny štěrkodrtí.

Vyjádření objednatele: Jako objednatel výše uvedené stavby **potvrzujeme, že stavební práce byly provedeny řádně a odborně** v požadovaných termínech a velmi dobré kvalitě.


.....
podpis objednatele