



DOPRAVNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY s.r.o.

se sídlem Kunžak, Nerudova 476, PSČ 378 62
Zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích, vložka 22508, oddíl C

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY (OSVĚDČENÍ)

Název zakázky: Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji část č.3, okres Jindřichův Hradec

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice
IČ: 709 71 641

Kontaktní osoba: Ing. Josef Tolkner, ředitel závodu J. Hradec
Tel.: +420 384 321 250

Dodavatel: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.
Nerudova 476
378 62 Kunžak
IČ: 026 98 331

Finanční objem: 1 679 859,60 Kč bez DPH

Termín zahájení prací: 06.09.2022

Termín dokončení prací: 05.10.2022

Místo plnění prací: k.ú. Jindřichův Hradec

Stručný popis prací: Rekonstrukce propustků – **III/15211 Maříž km 0,589** - nahrazení stávajícího trubního propustku DN 400 mm novým trubním propustkem DN 600 mm, obetonování potrubí, zřízení konstrukčních vrstev, uložení asfaltové směsi tl. 170 mm, zhotovení svahových čel na vtoku a výtoku, zřízení kamenné dlažby na vtoku a výtoku cca 5+5 m2. Úprava silničního příkopu v délce 20 m. **III/40629 Cizkrajov km 0,879** - nahrazení kamenného propustku novým trubním propustkem DN 600 mm, obetonování potrubí, zřízení konstrukčních vrstev, uložení asfaltové směsi tl. 170 mm, zhotovení svahových čel na vtoku a výtoku, zřízení kamenné dlažby na vtoku a výtoku 5+5 m2. Úprava silničního příkopu v délce 20 m. **III/1345 Dvoreček km 1,170** - nahrazení stávajícího trubního propustku DN 400 mm novým trubním propustkem DN 600 mm, obetonování potrubí, zřízení konstrukčních vrstev, uložení asfaltové směsi tl. 170 mm. Úprava terénu a zřízení podkladu pro zhotovení čel, na vtoku a výtoku zřízení svahových čel, na vtoku a výtoku zřízení kamenné dlažby cca 4+4 m2. **III/1345 Oldřiš km 1,569** - odstranění stávající klenby a trubního vedení, zřízen nový trubní propustek DN 1 000 mm, obetonování potrubí, zřízení konstrukčních vrstev, uložení asfaltové směsi tl. 170 mm. Úprava terénu a zřízení podkladu pro zhotovení čel. Na vtoku zřízení kolmého čela z lomového kamene a napojení na stávající zdivo vodoteče, na výtoku zřízení svahového čela, zřízení kamenné dlažby na výtoku 4 m2. **III/12841 Samosoly km 9,280** - nahrazení stávajícího trubního propustku DN 300 mm novým trubním propustkem DN 500 mm, obetonování potrubí, zřízení konstrukčních vrstev, uložení asfaltové směsi tl. 170 mm, na vtoku a výtoku zřízení svahových čel, na vtoku a výtoku zřízení kamenné dlažby cca 3+3 m2, obnova silničního příkopu v délce 40 m.

Vyjádření objednatele: Jako objednatel výše uvedené stavby *potvrzujeme, že stavební práce byly provedeny řádně a odborně* v požadovaných termínech a velmi dobré kvalitě.