



## DOPRAVNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY s.r.o.

se sídlem Kunžak, Nerudova 476, PSČ 378 62  
Zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích, vložka 22508, oddíl C

### REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY (OSVĚDČENÍ)

Název zakázky: Oprava LC Hraniční na revíru Radonice

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.  
LS Hluboká nad Vltavou  
Přemyslova 1106  
501 68 Hradec Králové  
IČ: 421 96 451

Kontaktní osoba: František Brom – technický dozor, HIM  
Tel.: +420 702 021 433

Dodavatel: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.  
Nerudova 476  
378 62 Kunžak  
IČ: 026 98 331

Finanční objem: 1 881 303,00 Kč bez DPH

Termín zahájení prací: 01.05.2014

Termín dokončení prací: 18.07.2014

Místo plnění prací: k.ú. Líšnice u Kostelce

Stručný popis prací: Na stávající cestě bylo od ZÚ do km 2,00 provedeno odstranění nánosu na krajnicích a středu vozovky. Od ZÚ do km 1,577 byl položen nový kryt z drceného kameniva frakce 32/63 v tl. 120 mm s posypem lomovými výsivkami v množství 2 x 30kg/m<sup>2</sup>. V této části byly krajnice zpevněny šterkodrtí v tl. 10 cm a š. 0,25 m. V km 1,577 - 2,00 bylo provedeno vyrovnání příčného profilu obalovaným kamenivem v tl. 60 mm. Krajnice v této části byly zpevněny asfaltovým recyklátem v tl. 10 cm a š. 0,25 m. Od km 2,00 - 2,104 byla provedena úprava nevyhovujícího oblouku a oprava obtížně průjezdného úseku cesty s hlubokými vymletými kolejemí. Po provedení odkopávek byla na upravenou a zhutněnou zemní pláň položena konstrukce vozovky. Asfaltový beton ložný ACL 16 tl. 70 mm, asfaltový recyklát tl. 70 mm, podklad z drceného kameniva frakce 32/63 tl. 150 mm, šterkodrt' frakce 0/63 tl. 200 mm. V tomto úseku byly po obou stranách vozovky zřízeny zemní krajnice a trojúhelníkový odvodňovací příkop. Na celou část od km 1,577 - KÚ byl položen kryt z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 50 mm. V celé trase lesní cesty byly upravované HS. V km 2,104 byl vyměněn nevyhovující propustek za nový z PVC trub korugovaných SN 8 DN 600. Čela z prostého betonu. Vtok i výtok byl zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Součástí stavebních prací bylo i vyčištění odvodňovacích příkopů.

Vyjádření objednatele: Jako objednatel výše uvedené stavby *potvrzujeme, že stavební práce byly provedeny řádně a odborně* v požadovaných termínech a velmi dobré kvalitě.

Lesy České republiky, s.p. [05]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství České Budějovice  
Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic  
podpis objednatele